

**IZVRŠENJE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKO I OSTALA
ULAGANJA ZA 2012., 2013. I 2014. GODINU**

1. Izvršenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Vrbovsko u 2014. godini (podaci prema II. izmjeni Plana od 4. prosinca 2013. – skupština Društva Voda Vrbovsko d.o.o.) – ukupno uloženo u vodne građevine – 1.960.975,72 kn

	Planirano	Izvršeno (iz Proračuna Grada Vrbovsko)	Ulaganja (vlastita sredstva)	Ostali izvori financiranja
- poboljšanje vodoopskrbe Ljubošina (smanjenje gubitaka na cjevovodu Trnova poljana – Ključ)	50.000,00	49.643,75		
- izmjena filtera i sanacija kaptaze na izvoru Javorova Kosa	74.000,00	73.557,23		
- poboljšanje vodoopskrbe (smanjenje gubitaka) na cjevovodu Dobra-pilana	70.000,00	69.927,50		
- izrada priključka hidrantskog voda – učenički dom Moravice	45.000,00	44.363,50		
- poboljšanje vodoopskrbe Hadine (smanjenje gubitaka) VS Lovnik-PK Hajdine	80.000,00	78.146,25		
- popravci i izmjene hidranata	44.000,00	43.791,25		
- smanjenje tlaka Gomirje - Pukale	31.000,00	30.038,13		
- smanjenje tlaka Tatalovići, Gvozdeni - Ljubošina	8.000,00	7.331,25		
- sanacija okna i sekcijских ventila	26.000,00	25.340,00		
- priključenje vodospreme Lovnik na el. mrežu	20.000,00	19.448,13		
- izmjena vodoopskrbnog cjevovoda Dobra - Vrbovsko	91.000,00	90.036,88		
- glavni projekt sanacije cjevovoda u ulici Dobra, Vrbovsko	26.000,00	25.937,50		
- projekti sufinancirani od strane Hrvatskih voda (20%)	278.000,00	277.182,87		1.108.731,48
1. Radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Vrbovsko				
2. Nabava i ugradnja opreme nadzorno – upravljačkog sustava vodoopskrbnog sustava grada Vrbovsko – II. faza				
- Identifikacijska kartica kanalizacijski sustav aglomeracija Vrbovsko	17.500,00		17.500,00	
SVEUKUPNO	860.500,00	834.774,24	17.500,00	1.108.731,48

2. Izvršenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Vrbovsko u 2013. godini (podaci prema II izmjeni Plana od 23. prosinca 2013. – SN PGŽ 51/13) – ukupno uloženo u vodne građevine – 2.304.866,26 kn

	Planirano	Izvršeno (iz Proračuna Grada Vrbovsko)	Ulaganja (vlastita sredstva)	Ostali izvori financiranja
- popravak, održavanje i izgradnja hidranata	70.000,00	55.420,63	11.125,00	
- proširenje vodoopskrbne mreže i uređenje vodospreme Ljubošina	41.000,00	40.563,13		
- proširenje vodoopskrbne mreže - Blaževići	45.000,00	44.012,50		
- prespoj vodoopskrbne mreže – Gornji Vučkovići	25.000,00	24.843,75		
- prespoji vodovodnih priključaka – Carevići i ostalo	140.000,00	98.014,81		
- prespoji vodovodnih priključaka - Tuk	55.000,00	54.040,31		
- proširenje vodovodne mreže Jablan	16.000,00	15.201,54		
- projekti sufinancirani od strane Hrvatskih voda (10%) 1. Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta NUS-a II faza i izvedbenog građevinskog projekta sanacije vodovodnih ogranaka Musulini, Kosanovići, Liplje, Severin na Kupi, Gornje Močile, Dokmanovići Moravice 2. Provedba mjera i postupaka s ciljem smanjenja gubitaka i unaprijeđenje sustava (II. faza)	200.000,00	182.654,45	13.510,00	1.765.480,14
SVEUKUPNO	592.000,00	514.751,12	24.635,00	1.765.480,14