

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 26. veljače 2015.godine usvaja

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014.godinu**

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture ostvarena se iz slijedećih izvora:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.Prihod od komunalnog doprinosa | 820.000,00 | 972.263,58 |
| 2.Prihod od šumskog doprinosa | 622.000,00 | 509.794,78 |
| 3.Pomoć PGŽ za cestu uz Kupu | 100.000,00 | 96.187,50 |
| 4.MRREU za cestu uz Kupu | 462.314,00 | 459.591,58 |
| 5.Sufinanciranje Hrvatskih šuma d.o.o. | 302.500,00 | 302.255,73 |
| 6.Proračun Grada | 287.186,00 | 0,00 |
| 7.Ministarstvo turizma (projektna dokumentacija za šetnicu uz Kupu) | 400.000,00 | 0,00 |
| 8.Ministarstvo graditeljstva za asfaltiranje | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 9.Pomoć PGŽ za asfaltiranje | 108.000,00 | 107.812,50 |
| U K U P N O: | 3.172.000,00 | 2.517.905,67 |

GRADENJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.prihod od komunalnog doprinosa | 175.000,00 | 242.727,95 |
| 2.prihod od šumskog doprinosa | 542.000,00 | 470.148,52 |
| U K U P N O: | 717.000,00 | 712.876,47 |

| Uređenje javnih površina-opis radova | PLAN | IZVRŠENJE |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.uređenje prilaza kanjonu „Kamačnik“ | 145.000,00 | 144.168,83 |
| 2.postava prometnih znakova i uređaja za smirivanje prometa | 94.000,00 | 93.018,21 |
| 3.postava klupa za sjedenje | 22.000,00 | 21.312,50 |
| 4.postava koševa za otpatke | 8.000,00 | 7.500,00 |
| 5.uređenje parkirališta kod kino-doma Vrbovsko | 100.000,00 | 100.012,50 |
| 6.uređenje parka OŠ Nikola Tesla u Moravicama | 113.000,00 | 112.996,83 |
| 7.dječja igrališta (Vrbovsko,Blaževci) | 11.000,00 | 10.931,25 |
| 8.izgradnja zimske baze | 120.000,00 | 119.946,85 |
| 9.izrada projektne dokumentacije za prometne znakove | 10.000,00 | 9.375,00 |
| 10.potporni zid u Željezničkoj ulici | 94.000,00 | 93.614,50 |
| U K U P N O : | 717.000,00 | 712.876,47 |

GRADENJE NERAZVRSTANIH CESTA

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.Prihod od komunalnog doprinosa | 455.000,00 | 438,058,85 |
| 2.MRREU za cestu uz Kupu | 462.314,00 | 459.591,58 |
| 3.Pomoć PGŽ za cestu uz Kupu | 100.000,00 | 96.187,50 |
| 4.sufinanciranje Hrvatskih šuma d.o.o. | 302.500,00 | 302.255,73 |
| 5.Proračun Grada | 222.186,00 | 0,00 |
| 6.Ministarstvo turizma za projektnu dokumentaciju za šetnicu uz Kupu | 400.000,00 | 0,00 |
| 7.Pomoć PGŽ za asfaltiranje | 108.000,00 | 107.812,50 |
| 8.Ministarstvo graditeljstva za asfaltiranje | 70.000,00 | 70.000,00 |
| U K U P N O : | 2.120.000,00 | 1.473.906,16 |

| Nerazvrstane ceste – opis radova | PLAN | IZVRŠENJE |
|---|-------------|------------------|
| 1.uređenje ceste uz rijeku Kupu | 570.000,00 | 577.614,47 |
| 2.projektna dokumentacija za šetnicu uz rijeku Kupu | 647.500,00 | 0,00 |
| 3.uređenje infrastrukture u ul.Dobra | 30.000,00 | 23.522,50 |
| 4.parcelacija nerazvrstanih cesta | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.poboljšanje kolničke konstrukcije ceste za Riblje | 302.500,00 | 302.255,73 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 6.asfaltiranje nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa: | 550.000,00 | 550.513.46 |
| a)ispred IGK 20A, Vrbovsko, 975 m ² asfaltiranja, obrada 7 šahti, | a) 85.000,00 | |
| b)nogostup IGK od kbr 12 do kbr 6 -337 m ² isakopa starog asfalta i postava novog, iskop starih i postava novih ivičnjaka na 135,00 m ¹ , -popravak zidića na 55,00 m ¹ , -obrada šahti 7 komada | b) 75.000,00 | |
| c)nogostup od mosta na Dobri do križanja ul. Viktora Bubnja 510m ² iskopa starog asfalta i betona -iskop starih ivičnjaka i postava novih cestovnih 18/24/100 ivičnjaka na 395,00 m ¹ | c) 100.000,00 | |
| d)asfaltiranje ispred kino-doma u Vrbovskom 791 m ¹ | d) 75.000,00 | |
| e)od ŽC 5034 do DVD Jablan, | e) 120.000,00 | |
| f)stara cesta i parkiralište ispred IGK 6, | f) 0,00 | |
| g)asfaltiranje školskog igrališta u Gomirju 924 m ² , | g) 0,00 | |
| h)asfaltiranje mosta Ribnjak u Tićima 82 m ² | h) 0,00 | |
| i)asfaltiranje ispred Želj-teh škole u Moravicama 161 m ² , | i) 0,00 | |
| j)asfaltiranje parkirališta ispred grobља u Velikom Jadrču 220m ² | j) 30.000,00 | |
| k)uređenje Ulice kralja Tomislava- Dječji vrtić | k) 65.000,00 | |
| UKUPNO : | 2.120.000,00 | 1.473.906,16 |

JAVNA RASVJETA

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Prihod od komunalnog doprinosa | 90.000,00 | 141.476,78 |
| 2.Proračun Grada | 55.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O : | 145.000,00 | 141.476,78 |

| Javna rasvjeta – opis radova | PLAN | IZVRŠENJE |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.postava javne rasvjete u Tićima | 6.500,00 | 6.024,07 |
| 2.postava javne rasvjete ul. Goranska, Moravice | 12.000,00 | 11.026,31 |
| 3.javna rasvjeta Blaževci – vikend naselje | 15.000,00 | 14.446,73 |
| 4.javna rasvjeta Blažev brijeg, iskop kanala | 14.000,00 | 13.624,50 |
| 5.javna rasvjeta prema kapelici Sv.Leonarda u Liplju | 17.500,00 | 17.388,67 |
| 6.postava novih rasvjetnih tijela javne rasvjete sukladno uvjetima HEP-a | 5.000,00 | 5.487,50 |
| 7.javna rasvjeta prema izletištu Kamačnik | 35.000,00 | 35.081,25 |
| 8.javna rasvjeta Severin na Kupi (kod benzinske) | 7.000,00 | 6.508,75 |
| 9.javna rasvjeta centar Jablana | 13.000,00 | 12.912,50 |
| 10.javna rasvjeta Moravice (Bunjevci) | 8.000,00 | 7.404,00 |
| 11.javna rasvjeta Moravice (Vučkovići) | 12.000,00 | 11.572,50 |
| U K U P N O : | 145.000,00 | 141.476,78 |

GRADENJE GROBLJA

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Prihod od komunalnog doprinosa | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 2.Prihod od šumskog doprinosa | 80.000,00 | 39.646,26 |
| 3.Proračun Grada | 10.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | 190.000,00 | 189.646,26 |

| Gradenje groblja – opis radova | PLAN | IZVRŠENJE |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.uređenje groblja Sv.Ilija, Vrbovsko | 90.000,00 | 89.646,26 |
| 2.nabava pogrebnog vozila | 100.000,00 | 100.000,00 |
| UKUPNO : | 190.000,00 | 189.646,26 |

KLASA: 363-02/15-01-1
URBROJ: 2193-01-01/1-1
Vrbovsko, 26. veljače 2015. godine

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog
Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.