

Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog ("Službene novine", broj 27/09., 31/09., 43/10., 8/13 i 41/14 i Službene novine Grada Vrbovskog 10/15) razmatrajući Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 14. ožujka 2018. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu.

KLASA: 363-02/18-01/1

URBROJ: 2193-01-18-2

Vrbovsko, 14. ožujka 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednica

Jasna Božić, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13 i 41/14 i „Službene novine Grada Vrbovskog“ broj 10/15) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 14. ožujka 2018. godine donosi

Izvršenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017.godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem programa utvrđuje se izvršenje građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava utrošenih na izvršenje programa u 2017. godini za:

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu
- odlaganje komunalnog otpada

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture ostvarena su iz slijedećih izvora prihoda:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. Prihod od komunalnog doprinosa	220.000,00	207.881,37
2. Prihod od šumskog doprinosa	775.000,00	774.964,77
3. Dom zdravlja PGŽ i Hitna služba (udio za nadstrešnicu)	0,00	0,00
4. EU-fond	0,00	0,00
5. Ministarstvo uprave (za dvojezične table)	0,00	0,00
6. Fond za zaštitu okoliša	240.000,00	136.000,00
7. Ministarstvo regionalnog razvoja	0,00	0,00
8. Primorsko goranska županija	50.000,00	50.000,00
9. Proračun Grada	878.000,00	755.777,95
10. Ministarstvo gospodarstva	0,00	0,00
11. Grobna naknada	5.000,00	38.260,75
U K U P N O	2.168.000,00	1.962.884,84

Članak 3.

1. GRAĐENJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1.prihod od šumskog doprinosa	392.000,00	376.480,88
2. Ministarstvo uprave (za dvojezične table)	0,00	0,00
3. Dom zdravlja i Hitna služba (udio za nadstrešnicu)	0,00	0,00
4. Proračun Grada	0,00	0,00
U K U P N O:	392.000,00	376.480,88

Uređenje javnih površina-opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
1.prometna oprema i signalizacija	30.000,00	16.544,00
2.postava parkovnih klupa	20.000,00	19.600,00
3.postava koševa za otpatke i city box	30.500,00	30.312,50
4.urbana info ploča i pametna zajednica	112.500,00	112.437,50
5.uređenje dječjih igrališta	93.000,00	92.579,38
6.izrada potpornog zida u Lukovdolu	0,00	0,00
7.postava novih autobusnih stanica	106.000,00	105.007,50
8. nadstrešnica za Hitnu službu i Dom zdravlja	0,00	0,00
9. nabava i postava dvojezičnih tabli	0,00	0,00
U K U P N O:	392.000,00	376.480,88

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1.prihod od komunalnog doprinosa	220.000,00	207.881,37
2.prihod od šumskog doprinosa	0,00	0,00
3.MRR – za izgradnju dijela nogostupa uz državnu cestu D42 i Ulicu hrvatskih branitelja, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i uređenje ceste prema Kamačniku	0,00	0,00
4.Proračun Grada	492.000,00	369.774,97
5.EU-fond – za uređenje nerazvrstane ceste prema Kamačniku	0,00	0,00
6. PGŽ – za izgradnju dijela nogostupa uz državnu cestu D-42 i Ulicu hrvatskih branitelja, i asfaltiranje nerazvrstanih cesta	50.000,00	50.000,00
U K U P N O:	762.000,00	627.656,34

Nerazvrstane ceste – opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
1.rekonstrukcija i uređenje nogostupa u ulici Kralja Tomislava i Radničke ulice u Vrbovskom	0,00	0,00

2. izgradnja parkirališta i obnova nogostupa u ulici Franje Račkog u Vrbovskom	145.000,00	144.605,51
3.uređenje ul.Dobra	33.000,00	32.858,60
4.parcelacijski elaborati - izvedeno stanje nerazvrstanih cesta	43.000,00	42.675,00
5.priprema i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa	<u>350.000,00</u>	<u>321.979,73</u>
a) uređenje ispred Gavranovića IGK 49	32.000,00	29.845,88
b) asfaltiranje kroz selo Kosanovići	100.000,00	88.780,00
c) uređenje Školske ulice u Moravicama (odvojak kbr 3 i 3a i odvojak kbr.9 i 11)	0,00	0,00
d) asfaltiranje ceste prema crkvi Sv. Franjo -nastavak	0,00	0,00
e) asfaltiranje u selu G. Močile	0,00	0,00
f) asfaltiranje oko crkve u Plemenitašu	0,00	0,00
i) ostali izvanredni radovi	20.000,00	19.123,85
j) nadzor	10.000,00	9.341,82
k)asfaltiranje parkirališta u centru Gomirja , J Mamule 36	46.000,00	42.843,75
l) asfaltiranje u centru Severina na Kupi	83.000,00	78.797,00
m) asfaltiranje prilaza i nogostupa i parkirališta u Dokmanovićima	30.000,00	26.469,10
n) asfaltiranje odmorišta Lujzijana u Moravicama	19.000,00	17.747,20
o)asfaltiranje prilaza naselju Dragovići u Moravicama	10.000,00	9.031,13
6. proširenje nerazvrstane ceste za Jelovac	0,00	0,00
7. izgradnja dijela nogostupa uz državnu cestu D42 i uz Ulicu hrvatskih branitelja u Vrbovskom	0,00	0,00
8.zaštitna ograda na nerazvrstanim cestama	26.000,00	25.237,50
9. projektna dokumentacija za cestu prema Kamačniku	15.000,00	11.875,00
10. izgradnja i uređenje nerazvrstane ceste prema izletištu Kamačnik	0,00	0,00
11. geodetska snimanja nerazvrstanih cesta	50.000,00	48.425,00
12. Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	100.000,00	0,00
U K U P N O :	762.000,00	627.656,34

3. JAVNA RASVJETA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. Ministarstvo regionalnog razvoja	0,00	0,00
2.Fond za zaštitu okoliša	0,00	0,00
3. Ministarstvo gospodarstva	0,00	0,00
4.Šumski doprinos	383.000,00	398.483,89
5. Proračun Grada	147.000,00	125.355,34
U K U P N O :	530.000,00	523.839,23

Javna rasvjeta – opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
1. izgradnja javne rasvjete u Ulici hrvatskih branitelja i uz državnu cestu D-42	0,00	0,00
2.naknada za izvršenu energetska uslugu	460.000,00	455.732,98
3.postava novih rasvjetnih tijela	70.000,00	68.106,25
U K U P N O :	530.000,00	523.839,23

4.GRAĐENJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1.Fond za zaštitu okoliša	240.000,00	136.000,00
2. Proračun grada	70.000,00	129.000,00
U K U P N O :	310.000,00	265.000,00

Odlagalište komunalnog otpada – deponij Cetin	PLAN	IZVRŠENJE
1.projektna dokumentacija za deponij Cetin	240.000,00	196.000,00
2.sanacija deponija Cetin	0,00	0,00
3. otkup zemljišta	70.000,00	69.000,00
U K U P N O :	310.000,00	265.000,00

5. GRAĐENJE GROBLJA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1.Proračun Grada	169.000,00	131.647,64
2.Grobna naknada	5.000,00	38.260,75
U K U P N O :	174.000,00	169.908,39

Građenje groblja – opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
1.uređenje groblja Krš - Vrbovsko	100.000,00	96.803,01
2.uređenje groblja Lovnik– Vrbovsko	22.000,00	21.746,02
3. uređenje groblja I. Petrovića u Moravicama	52.000,00	51.359,36
U K U P N O :	174.000,00	169.908,39

Članak 4.

Ovo izvršenje programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u „Službenim novinama Grada Vrbovskog“.

KLASA:363-02/18-01/1

URBROJ :2193-01-18-1

Vrbovsko, 14. ožujka 2018.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednica

Jasna Božić, dipl.oec., v.r.